

施策評価(平成29年度)

1 基本項目

基本目標	4	ひとと環境にやさしい安全で快適なまち
基本施策	2	自然と調和した安全で快適な都市の形成
施策	30	公園
基本方針		
地域から親しまれる公園づくりを進めるとともに、だれもが安心して利用しやすい公園の維持管理に努めます。		

2 事後評価結果

計画事業名	進捗状況	妥当性 (必要性)	効率性 (手法)	有効性 (成果)	今後の 方向性
公園整備の推進	計画どおり完了	A	A	A	現状のまま継続
公園等施設の維持保全	計画どおり完了	A	A	A	現状のまま継続
動物公園の改修工事	計画どおり完了	A	A	A	現状のまま継続
動物公園、水上公園の管理運営の充実	計画どおり完了	A	A	A	現状のまま継続

3 施策評価結果

<p>施策30「公園」では、4事業について評価を実施した。</p> <p>進捗状況については、すべて「計画どおり完了」であり、滞りなく履行されている。</p> <p>各事業における妥当性(必要性)、効率性(手法)、有効性(成果)については、すべてA(適切なもの)と評価している。</p> <p>これらを踏まえた結果、施策30「公園」については、取組内容は、順調に推移しており、今後の方向性は、すべての事業について、引き続き「現状のまま継続」していくこととする。</p>
--

1.基本項目		作成部署	都市建設部			土木課
事業名		開始年度	実施期間	事業種別	運営手法	プロジェクト
00 公園整備の推進			年			
01	土地分筆測量委託	平成 29 年	今年度限り	自治事務(独)	業務委託(部)	○
02	不動産鑑定委託	平成 29 年	継続	自治事務(独)	業務委託(部)	○
03	加美緑地公園用地	平成 29 年	継続	自治事務(独)	業務委託(部)	○
04						
05						
関連課	スポーツ推進課					
基本目標	4	ひとと環境にやさしい安全で快適なまち	施策区分	30	公園	重点事業No. 1

2.事業の概要

施策の基本方針	地域から親しまれる公園づくりを進めるとともに、だれもが安心して利用しやすい公園の維持管理に努めます。
事業内容	グリーントリム公園、江戸街道公園や水木公園については、市民の憩いの場として、利用者ニーズにあった整備に取り組みます。また、各施設のバリアフリー化や健康遊具の設置を進めます。
根拠法令	都市公園法
条例	
要綱等	

3.実施計画

Plan【計画】	平成28年度(現況)	3か年計画		
		平成29年度	平成30年度	平成31年度
事業内容 事業量等	加美緑地整備についての調査・検討	用地取得 6,287.77㎡ 土地分筆測量委託 不動産鑑定委託	用地取得 6,638.12㎡ 不動産鑑定委託	整備(外柵、遊具等)
	江戸街道公園整備についての調査・検討	同左	同左	検討結果に基づく整備の推進
	水木公園整備についての調査・検討	同左	検討結果に基づく整備の推進	同左

4.投入指標(成果の達成、及び活動するために投入する資源【ヒト・モノ・カネ】)

①年間業務時間(人件費の目安) 【事務執行に要する人数と1人当たりの年間業務時間】

職層・職種別	平成28年度(現況)		平成29年度		平成30年度		平成31年度	
	人数	概算時間	人数	概算時間	人数	概算時間	人数	概算時間
係長職	1人	50 H	1人	30 H	1人	30 H	1人	30 H
主事・主任職	1人	50 H	1人	30 H	1人	30 H	1人	30 H

②事業費

事業費の内訳(単位:千円)	平成28年度(現況)	平成29年度	平成30年度	平成31年度
事業費		235,051	247,517	50,000
人件費(係長職)	249	150	150	150
人件費(主任・主事職)	170	102	102	102
総事業費(合計)	419	235,303	247,769	50,252
国庫支出金		46,529	49,122	15,000
都支出金			11,017	863
受益者負担額				
その他特定財源				
一般会計繰入金				
起債				
一般財源(人件費含む)	419	188,774	187,630	34,389
財源内訳(合計)	419	235,303	247,769	50,252

③コスト計算

ア 市民 56,079 人における1人あたりのコストは、 4,196 円
 イ 対象者 人における1人あたりのコストは、 円
 ウ 成果(物) の出来高 のコストは 円
 ※ 対象者:

Do【実行】

5.実施結果

計画どおり完了 計画を見直し完了(次年度以降計画を見直す) 遅延 中断

①指示事項・改善

無	有	指示事項・改善内容
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

②活動実績

グリーントリム公園の用地取得については、都市計画事業として認可を受け実施する。
平成29年8月1日都市計画事業認可を受け、平成30年3月6日議決し土地開発公社と売買契約を結んだ。

③投入実績

決算の内訳(単位:千円)	予算額(当初)	補正・流用額	予算額(最終)	決算額	執行率
事業費	235,051	0	235,051	234,829	99.9%

年間業務時間(人件費の目安)	当初計画		実績	
	人数	概算時間	人数	概算時間
係長職	1人	30H	1人	30H
主事・主任職	1人	30H	1人	30H

④事業量(活動量)

実施計画	今年度実績
○用地取得 6,287.77㎡ ○土地分筆測量委託 ○不動産鑑定委託	○用地取得 6,287.77㎡ ○土地分筆測量委託 ○不動産鑑定委託

Check【評価】

6.事業の評価 S…より適切なもの A…適切なもの B…課題があり、今後、改善が必要なもの

項目	課長評価
妥(必要性) <input checked="" type="checkbox"/> 上位施策(基本目標・施策)を達成する為に必要な事業である <input checked="" type="checkbox"/> 今の社会情勢に見合う事業である <input type="checkbox"/> 利用者・対象者のニーズ(需要)がある <input type="checkbox"/> その他 ()	A
効(手法) <input checked="" type="checkbox"/> 最少の人件費・事業費で事務が執行されている <input type="checkbox"/> 民間活力を活用している <input type="checkbox"/> 業務の進め方や手続きを簡略化・簡素化している <input type="checkbox"/> その他 ()	A
有(成果) <input type="checkbox"/> 計画の事業量に達しなかった <input checked="" type="checkbox"/> 計画の事業量に達した <input type="checkbox"/> 計画以上の事業量を達成した <input type="checkbox"/> 事業の目標が達成された <input type="checkbox"/> 事業の効果が表れている <input type="checkbox"/> 施策の基本方針推進するうえで具体的な成果があった	A

7.「施策の基本方針」に対する本事業の評価

社会資本整備総合交付金及び市町村土木補助の内示額変更(増額)に努め計画通りに用地の取得を行った。

Action【改善】

8.今後の方向性

現状のまま継続 レベルアップ 縮小 実施主体の見直し 休止・廃止 完了

【改善点】

社会資本整備総合交付金及び市町村土木補助の増額に努めるとともに購入計画の変更を行う。

【今後の取組方針】

羽村市土地開発公社からの買い戻しを平成29年度から3年計画で実施し、平成32年度には現状の緑地を活かした整備工事を実施する。

1.基本項目		作成部署	都市建設部			土木課
事業名		開始年度	実施期間	事業種別	運営手法	プロジェクト
00 公園等施設の維持保全			年			
01	公園施設改修工事	不明	年	継続	自治事務(独)	業務委託(部)
02	公園施設維持補修工事	不明	年	継続	自治事務(独)	業務委託(部)
03	児童遊園施設維持補修工事	不明	年	継続	自治事務(独)	業務委託(部)
04	水上公園施設維持補修工事	不明	年	継続	自治事務(独)	業務委託(部)
05	公園高木等剪定委託	不明	年	継続	自治事務(独)	業務委託(部)
関連課						
基本目標	4	ひとと環境にやさしい安全で快適なまち	施策区分	30	公園	重点事業No. 2

2.事業の概要

施策の基本方針	地域から親しまれる公園づくりを進めるとともに、だれもが安心して利用しやすい公園の維持管理に努めます。
事業内容	「羽村市公園等施設維持保全計画」による公園施設の計画的な修繕や遊具の安全管理、樹木の維持管理に努めます。
根拠法令	
条例	
要綱等	

3.実施計画

Plan【計画】	平成28年度(現況)	3か年計画		
		平成29年度	平成30年度	平成31年度
事業内容 事業量等	公園等施設の改修・修繕・塗装	同左 富士見公園外	同左(公園等維持保全計画に伴う修繕等)	同左(公園等維持保全計画に伴う修繕等)
	既設トイレ和便器から洋便器へ取替え(3公園4基) 武蔵野公園・くすのき児童公園・ペリカン児童公園	水上公園補修工事(ポンプ3基・スライダー等補修・改修) 同左 (2公園4基) 神明台公園・松原児童公園	同左 同左 (2公園4基) 公園雨水浸透施設設置(武蔵野公園)	同左 同左 (2公園4基) 同左 (富士見公園)
	公園等高木剪定	同左	同左	同左

4.投入指標(成果の達成、及び活動するために投入する資源【ヒト・モノ・カネ】)

①年間業務時間(人件費の目安) 【事務執行に要する人数と1人当たりの年間業務時間】

職層・職種別	平成28年度(現況)		平成29年度		平成30年度		平成31年度	
	人数	概算時間	人数	概算時間	人数	概算時間	人数	概算時間
係長職	1人	10H	1人	10H	1人	10H	1人	10H
主事・主任職	1人	30H	1人	30H	1人	30H	1人	30H

②事業費

事業費の内訳(単位:千円)	平成28年度(現況)	平成29年度	平成30年度	平成31年度
事業費	12,493	28,300	105,270	152,412
人件費(係長職)	50	50	50	50
人件費(主任・主事職)	102	102	102	102
総事業費(合計)	12,645	28,452	105,422	152,564
国庫支出金				
都支出金				
受益者負担額				
その他特定財源				
一般会計繰入金	2,000	14,500		
起債				
一般財源(人件費含む)	10,645	13,952	105,422	152,564
財源内訳(合計)	12,645	28,452	105,422	152,564

③コスト計算

ア 市民 人における1人あたりのコストは、 円
 イ 対象者 人における1人あたりのコストは、 円
 ウ 成果(物) の出来高 のコストは 円
 ※ 対象者:

Do【実行】

5.実施結果

計画どおり完了 計画を見直し完了(次年度以降計画を見直す) 遅延 中断

①指示事項・改善

無	有	指示事項・改善内容
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	近年、資材の高騰や人手不足などが要因となり契約が不調となる事例が散見されることから、工事については早期設計、早期工事着手に取り組んだ。

②活動実績

水上公園施設維持補修工事については、早期の工事発注を実施しプール開園までに工事を完了した。その他の工事や高木剪定についても当初の計画通り工事の執行に努め完了した。

③投入実績

決算の内訳(単位:千円)	予算額(当初)	補正・流用額	予算額(最終)	決算額	執行率
事業費	28,300	▲ 513	27,787	27,232	98.0%

年間業務時間(人件費の目安)	当初計画		実績	
	人数	概算時間	人数	概算時間
係長職	1人	10 H	1人	10 H
主事・主任職	1人	30 H	1人	30 H

④事業量(活動量)

実施計画	今年度実績
<input type="checkbox"/> 公園等施設の改修・修繕・塗装 <input type="checkbox"/> 水上公園補修工事 <input type="checkbox"/> 既設トイレ和便器から洋便器へ取替え <input type="checkbox"/> 公園等高木剪定	⇒ <input type="checkbox"/> 公園等施設の改修・修繕・塗装 <input type="checkbox"/> 水上公園補修工事 <input type="checkbox"/> 既設トイレ和便器から洋便器へ取替え <input type="checkbox"/> 公園等高木剪定

Check【評価】

6.事業の評価 S…より適切なもの A…適切なもの B…課題があり、今後、改善が必要なもの

項目	課長評価
妥当性(必要性) <input type="checkbox"/> 上位施策(基本目標・施策)を達成する為に必要な事業である <input type="checkbox"/> 今の社会情勢に見合う事業である <input checked="" type="checkbox"/> 利用者・対象者のニーズ(需要)がある <input type="checkbox"/> その他 ()	A
効率性(手法) <input checked="" type="checkbox"/> 最少の人件費・事業費で事務が執行されている <input type="checkbox"/> 民間活力を活用している <input type="checkbox"/> 業務の進め方や手続きを簡略化・簡素化している <input type="checkbox"/> その他 ()	A
有効性(成果) <input type="checkbox"/> 計画の事業量に達しなかった <input checked="" type="checkbox"/> 計画の事業量に達した <input type="checkbox"/> 計画以上の事業量を達成した <input type="checkbox"/> 事業の目標が達成された <input type="checkbox"/> 事業の効果が表れている <input type="checkbox"/> 施策の基本方針推進するうえで具体的な成果があった	A

7.「施策の基本方針」に対する本事業の評価

「羽村市公園等施設維持保全計画」による公園施設の計画的な修繕や遊具の安全管理、樹木の維持管理を実施した。

Action【改善】

8.今後の方向性

現状のまま継続 レベルアップ 縮小 実施主体の見直し 休止・廃止 完了

【改善点】

水上公園施設については、施設の老朽化により利用者や関係機関より改修要望がある。また、高木剪定についても公園等周辺の市民より剪定などの要望が多数寄せられている。

【今後の取組方針】

市民の要望やニーズの把握に努め、「公園等施設維持保全計画」による公園施設の計画的な修繕や遊具の安全管理、樹木の維持管理に実施して行く。

1.基本項目		作成部署	都市建設部			土木課
事業名		開始年度	実施期間	事業種別	運営手法	プロジェクト
00 動物公園の改修工事		平成 28 年	継続	自治事務(市独自)	業務委託(市部)	
01		年				
02		年				
03		年				
04		年				
05		年				
関連課						
基本目標 4	ひとと環境にやさしい安全で快適なまち	施策区分	30	公園	重点事業No.	3

2.事業の概要

施策の基本方針	地域から親しまれる公園づくりを進めるとともに、だれもが安心して利用しやすい公園の維持管理に努めます。
事業内容	動物公園の老朽化した施設(管理事務所棟、外柵など)について、改修工事を実施します。
根拠法令	
条例	
要綱等	

3.実施計画

Plan【計画】	平成28年度(現況)	3か年計画		
		平成29年度	平成30年度	平成31年度
事業内容 事業量等	動物公園改修実施設計	動物公園改修工事 (管理棟・外柵)	同左	

4.投入指標(成果の達成、及び活動するために投入する資源【ヒト・モノ・カネ】)

①年間業務時間(人件費の目安) 【事務執行に要する人数と1人当たりの年間業務時間】

職層・職種別	平成28年度(現況)		平成29年度		平成30年度		平成31年度	
	人数	概算時間	人数	概算時間	人数	概算時間	人数	概算時間
係長職	1人	50H	1人	50H	1人	50H	人	H
主事・主任職	1人	50H	1人	50H	1人	50H	人	H

②事業費

事業費の内訳(単位:千円)	平成28年度(現況)	平成29年度	平成30年度	平成31年度
事業費	5,321	153,766	112,851	
人件費(係長職)	249	249	249	
人件費(主任・主事職)	170	170	170	
総事業費(合計)	5,740	154,185	113,270	
国庫支出金	3,051	24,881	109,477	
都支出金				
受益者負担額				
その他特定財源				
一般会計繰入金				
起債				
一般財源(人件費含む)	2,689	129,304	3,793	
財源内訳(合計)	5,740	154,185	113,270	

③コスト計算

ア 市民 人における1人あたりのコストは、 円
 イ 対象者 人における1人あたりのコストは、 円
 ウ 成果(物) の出来高 のコストは 円

※ 対象者:

Do(実行)

5.実施結果

計画どおり完了 計画を見直し完了(次年度以降計画を見直す) 遅延 中断

①指示事項・改善

無	有	指示事項・改善内容
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	近年、資材の高騰や人手不足などが要因となり契約が不調となる事例が散見されたため、工事については、早期設計、早期工事着手に取り組んだ。

②活動実績

平成28年度に実施した動物公園改修工事設計委託業務をもとに、平成29年度当初より積算及び設計を行い、早期の工事発注に取り組んだ。建築、機械設備、電気設備、外構工事など計画的に工事は遂行され、平成29年度分の工事は予定どおり進捗している。

③投入実績

決算の内訳(単位:千円)	予算額(当初)	補正・流用額	予算額(最終)	決算額	執行率
事業費	153,766	0	153,766	153,657	99.9%

年間業務時間(人件費の目安)	当初計画		実績	
	人数	概算時間	人数	概算時間
係長職	1人	50 H	1人	50 H
主事・主任職	1人	50 H	1人	50 H

④事業量(活動量)

実施計画	今年度実績
○動物公園改修工事(管理棟・外柵)	○動物公園改修工事(管理棟・外柵)

Check(評価)

6.事業の評価 S…より適切なもの A…適切なもの B…課題があり、今後、改善が必要なもの

項目	課長評価
妥(必要性) <input checked="" type="checkbox"/> 上位施策(基本目標・施策)を達成する為に必要な事業である <input type="checkbox"/> 今の社会情勢に見合う事業である <input type="checkbox"/> 利用者・対象者のニーズ(需要)がある <input type="checkbox"/> その他 ()	A
効(手法性) <input checked="" type="checkbox"/> 最少の人件費・事業費で事務が執行されている <input type="checkbox"/> 民間活力を活用している <input type="checkbox"/> 業務の進め方や手続きを簡略化・簡素化している <input type="checkbox"/> その他 ()	A
有(成果性) <input type="checkbox"/> 計画の事業量に達しなかった <input checked="" type="checkbox"/> 計画の事業量に達した <input type="checkbox"/> 計画以上の事業量を達成した <input type="checkbox"/> 事業の目標が達成された <input type="checkbox"/> 事業の効果が表れている <input type="checkbox"/> 施策の基本方針推進するうえで具体的な成果があった	A

7.「施策の基本方針」に対する本事業の評価

平成28年度に実施した動物公園改修工事設計委託業務をもとに、建築、機械設備、電気設備、外構工事など計画的に工事は遂行された。

Action(改善)

8.今後の方向性

現状のまま継続 レベルアップ 縮小 実施主体の見直し 休止・廃止 完了

【改善点】

【今後の取組方針】

老朽化の進んでいる管理事務所、外柵等を改修し公園内にトイレ、防災倉庫を設置する。工事は、平成29年度から平成30年度までの2か年事業としており、平成30年度も引き続き工事を実施する。

1.基本項目		作成部署	都市建設部			土木課
事業名		開始年度	実施期間	事業種別	運営手法	プロジェクト
00 動物公園、水上公園の管理運営の充実			年			
01	水上公園指定管理委託	平成 18 年	継続	自治事務(市独自)	指定管理者	○
02	動物公園指定管理委託	平成 20 年	継続	自治事務(市独自)	指定管理者	○
03		年				
04		年				
05		年				
関連課						
基本目標	4	ひとと環境にやさしい安全で快適なまち	施策区分	30	公園	重点事業No. 4

2.事業の概要

施策の基本方針	地域から親しまれる公園づくりを進めるとともに、だれもが安心して利用しやすい公園の維持管理に努めます。
事業内容	動物公園、水上公園については、指定管理者制度により、管理運営の充実を図ります。
根拠法令	
条例	
要綱等	

3.実施計画

Plan【計画】	平成28年度(現況)	3か年計画		
		平成29年度	平成30年度	平成31年度
事業内容 事業量等	水上公園指定管理委託	同左	同左	同左
	動物公園指定管理委託	同左	同左	同左 指定管理者公募及び決定 (平成32年度～)

4.投入指標(成果の達成、及び活動するために投入する資源【ヒト・モノ・カネ】)

①年間業務時間(人件費の目安) 【事務執行に要する人数と1人当たりの年間業務時間】

職層・職種別	平成28年度(現況)		平成29年度		平成30年度		平成31年度	
	人数	概算時間	人数	概算時間	人数	概算時間	人数	概算時間
係長職	人	H	人	H	人	H	人	H
主事・主任職	人	H	人	H	人	H	人	H

②事業費

事業費の内訳(単位:千円)	平成28年度(現況)	平成29年度	平成30年度	平成31年度
事業費	106,725	106,725	106,725	106,725
人件費(係長職)				
人件費(主任・主事職)				
総事業費(合計)	106,725	106,725	106,725	106,725
国庫支出金				
都支出金				
受益者負担額				
その他特定財源				
一般会計繰入金				
起債				
一般財源(人件費含む)	106,725	106,725	106,725	106,725
財源内訳(合計)	106,725	106,725	106,725	106,725

③コスト計算

ア 市民 人における1人あたりのコストは、 円
 イ 対象者 人における1人あたりのコストは、 円
 ウ 成果(物) の出来高 のコストは 円

※ 対象者:

Do【実行】

5.実施結果

- 計画どおり完了 計画を見直し完了(次年度以降計画を見直す) 遅延 中断

①指示事項・改善

無 <input checked="" type="checkbox"/>	有 <input type="checkbox"/>	指示事項・改善内容

②活動実績

水上公園、動物公園について、指定管理者制度により管理運営の充実を図った。

③投入実績

決算の内訳(単位:千円)	予算額(当初)	補正・流用額	予算額(最終)	決算額	執行率
事業費	106,725	0	106,725	106,725	100.0%

年間業務時間(人件費の目安)	当初計画		実績	
	人数	概算時間	人数	概算時間
係長職	1人	10 H	1人	10 H
主事・主任職	1人	20 H	1人	20 H

④事業量(活動量)

実施計画	⇒	今年度実績
○水上公園指定管理委託 ○動物公園指定管理委託		○水上公園指定管理委託 ○動物公園指定管理委託

Check【評価】

6.事業の評価 S…より適切なもの A…適切なもの B…課題があり、今後、改善が必要なもの

項目	課長評価
妥当性(必要性) <input type="checkbox"/> 上位施策(基本目標・施策)を達成する為に必要な事業である <input type="checkbox"/> 今の社会情勢に見合う事業である <input checked="" type="checkbox"/> 利用者・対象者のニーズ(需要)がある <input type="checkbox"/> その他 ()	A
効率性(手法) <input checked="" type="checkbox"/> 最少の人件費・事業費で事務が執行されている <input type="checkbox"/> 民間活力を活用している <input type="checkbox"/> 業務の進め方や手続きを簡略化・簡素化している <input type="checkbox"/> その他 ()	A
有効性(成果) <input type="checkbox"/> 計画の事業量に達しなかった <input checked="" type="checkbox"/> 計画の事業量に達した <input type="checkbox"/> 計画以上の事業量を達成した <input type="checkbox"/> 事業の目標が達成された <input type="checkbox"/> 事業の効果が表れている <input type="checkbox"/> 施策の基本方針推進するうえで具体的な成果があった	A

7.「施策の基本方針」に対する本事業の評価

動物公園、水上公園については、継続して指定管理者制度により、管理運営の充実を図った。

Action【改善】

8.今後の方向性

- 現状のまま継続 レベルアップ 縮小 実施主体の見直し 休止・廃止 完了

【改善点】

【今後の取組方針】

動物公園、水上公園については、継続して指定管理者制度により、管理運営の充実を図って行く。