

(様式1)

羽生生発第1914号

令和2年11月 9日

文部科学大臣 殿

羽村市長 並木 心 印

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

羽村市公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

令和元年度

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

令和元年10月15日、
令和2年10月15日 事後評価の実施

(2) 評価の方法

事業完了後に本市建築課及び教育委員会事務局において点検及び事後評価を実施し、その結果を市公式サイトにて公表する。

4. 総合的な所見

施設整備計画の目標は、おおむね達成できた。
大規模改造(トイレ)事業において、富士見小学校及び羽村第二中学校校舎のトイレの洋式化が完了した。
富士見小学校についてはⅡ／Ⅲ期、Ⅲ／Ⅲ期工事が完了した。羽村第二中学校についてはⅠ／Ⅱ期工事であり、令和3年度に予定しているⅡ期工事も計画に沿って実施する。
今後も計画的に市内小・中学校のトイレの洋式化を行い、教育環境の質的な向上を図ることとする。

5. 各目標の達成状況

(1) 公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

今期該当なし

(2) 地震、津波等の災害に備えるための整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

今期該当なし

(3) 防犯対策など安全性の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

今期該当なし

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

富士見小学校及び羽村第二中学校校舎のトイレ洋式化を実施し、機能維持と延命化ならびに教育環境の質的な向上を図った。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

今期該当なし

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

今期該当なし

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了 年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物 区分	構造 区分	全事業期間 (契約～完成)			
富士見小学校(Ⅱ期工事)	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	－	R1.5～R1.10	R1.10.10		
富士見小学校(Ⅲ期工事)	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	－	R2.4～R2.10	R2.10.7		
羽村第二中学校(Ⅰ期工事)	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	－	R2.4～R2.10	R2.10.7		