

事業評価書

補助事業名	交通施設：街路灯設置				
補助事業者名	羽村市長				
実施場所	羽村市緑ヶ丘地区内外				
補助事業の成果の目標	街路灯に使用されている水銀灯の製造中止に伴い、現在設置されている水銀灯の街路灯を LED 照明へ交換を行い、市内における交通安全・犯罪の抑止など市民生活の安全安心を確保することを目的とする。				
補助事業の内容	【LED 街路灯設置内訳】 64VA（共架）：114 基 84VA（独立、共架）：6 基 計 120 基				
補助事業の始期及び終期	平成 30 年度～令和 7 年度				
事業費及び交付金額		令和 5 年度 以前	令和 6 年度	令和 7 年度 以降	計
	事業費	円 117,677,646	円 39,583,000	円 100,200,000	円 257,460,646
	交付金額	円 151,800,000	円 38,000,000	円 80,000,000	円 269,800,000
補助事業の成果及び評価並びに地域住民への周知の実施状況	<p>【補助事業の成果及び評価】</p> <p>設置後、町内会長、周辺住民及び道路利用者へアンケート調査を実施し、10 件の回答を得た。</p> <p>「明るくなった」、「安全な道路になったと思う」、「ほかの場所についても LED 灯への取り替えが必要だと思う」などの意見があり、地元より好評を得ていることから、市内における交通安全・犯罪の抑止など市民生活の安全安心を確保する目標が達成できたと評価する。</p> <p>【地域住民への周知の実施状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 広報はむら及び市公式サイトへ掲載予定 広報はむら：令和 7 年 10 月 1 日号 市公式サイト：令和 7 年 7 月 1 日 ・ 街路灯設置個所には、交付金を活用した旨の表示板を設置、工事期間中は工事看板へ掲示した 				
事業の改善措置及び今後の対応	夜間の安全・安心のため、今後も当該事業を継続していく。				
事業の評価に際しての第三者機関の活用の有無	無				